

庁舎建設に係るスケジュール概要（計画）

【別紙一2】

1. 基本設計業務委託・実施設計業務委託・建設工事に関して

平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		備考
上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
仕様書作成	基本設計業務	実施設計業務	建設工事			供用開始		

2. 平成30年度の作業に関して

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本設計業務委託						業者選定・業務着手						
庁内検討委員会	構想及び倉庫等検討			仕様書等検討				基本設計検討・取りまとめ		仕様書検討		
// 作業部会			書類管理手法検討	庁舎管理等システム検討		基本設計に係る詳細集中検討						
審議会			基本構想・基本計画(案)審議			基本設計審議						
建設用地確保				公用車車庫・水防倉庫等内部片付け及び旧町長公宅一帯の町有住宅明け渡し								
新倉庫建設						工事着手						
議会					進捗報告・予算補正			進捗報告			進捗報告・予算計上	

3. 平成31年度の作業に関して

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施設計業務委託	業務着手											
建設工事					業者選定・工事着手							
庁内検討委員会	設計詳細・備品検討		仕様書等検討			引越しに向けた優先課題整理			外構整備及び公用車車庫等の詳細検討			
// 作業部会			調達備品の詳細検討			引越しに向けた対応策検討						
建設用地確保	旧町長公宅一帯の職員住宅及び公用車車庫・水防倉庫等取壊し											
議会		進捗報告・予算補正			進捗報告			進捗報告			進捗報告	

4. 平成32年度の作業に関して

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建設工事												工事完了
外構工事実施設計	業者選定・設計着手											
庁内検討委員会	引越しプログラムの検討			新庁舎運営・外構の詳細検討			不要物の処分等検討			仕様書等の検討		
// 作業部会	引越しに係る内部作業開始											
議会	進捗報告・予算補正			進捗報告			進捗報告			進捗報告・予算計上		

5. 平成33年度の作業に関して

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現庁舎取壊し工事	業者選定・工事着手（不要物品等の最終処分）											
外構工事	業者選定・工事着手											
公用車車庫等建設	業者選定・設計着手											
庁内検討委員会	引越し作業		外構整備計画の詳細検討									
// 作業部会			新庁舎運営後の課題の検討									
議会	進捗報告			進捗報告			進捗報告			進捗報告・予算計上		