

事業スケジュール	2018年 H30年度		2019年 (H31)			2020年 (H32)												2021年 (H33)			2022年 (H34)														
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基本設計	基本設計																																		
実施設計				実施設計																															
建設工事							建設工事																												
解体																						解体工事 (1期: 庁舎部分)													
外構				基本設計			全体配置計画の調整															外構工事 (1期: 東側及び西側ポーチ)													
図書館 (未定)				基本計画															設計			工事													
交通拠点 (未定)				基本計画															設計			工事													
複合商業施設 (未定)				基本計画			設計												工事																

実施設計スケジュール	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
■打合せ等	● 実施設計契約	● 第1回	● 第2回	● 第3回	● 第4回	● 成果品	● 現地説明会	● 仮契約	● 工事契約
庁内検討委員会		●	●	●	●	●			
作業部会		●	●	●	●	●			
事務局	● 初回	● 要望整理	●	●	● 積算図提出	●			
議会機能に関する協議 ※特別委員会 月1回程度		● 各種協議	●	●	●	●			
各課ヒアリング (プロット図)		● 各室チェック	●	●	●	●			
町民への情報公開							● 広報、HP等で概要掲載		
■設計業務									
建築	● 基本設計の積み残し整理 ● 用地測量 ● インフラ調査	● 実施設計① ● 平面詳細 ● 矩計図 ● 各室チェック	●	●	● 実施設計② ● 詳細検討	● 積算図UP ● (お盆明け積算開始) ● 積算	● 調整 ● 金額UP (1回目) ● VE案	●	●
各種申請	● 確認申請 ● 省エネ的判 ● その他 (バリアフリー、福まち)	● 事前協議				● 申請図書作成	● 申請 ● 確認申請 (適判込み: 約2ヶ月) ● 省エネ適判 ● バリアフリー、福まち)	●	
構造 (金箱構造設計事務所)	● 基本設計の積み残し整理	● 実施設計① ● 構造検討			● 実施設計② ● 詳細検討 ● 構造計算	● 構造図UP	● 調整	●	
電気設備・機械設備 (総合設備計画)	● 基本設計の積み残し整理	● 実施設計① ● 設備検討			● 実施設計② ● 詳細検討 ● 各種計算	● 設備図UP ● 積算	● 調整	●	
外構 (基本設計) (キタバランドスケープ)	● 外構基本設計 ● 敷地範囲の確定 ● 条件整理 (駐車台数、植樹) ● 全体コンセプト	● 全体配置計画の調整 ● 配置計画案							
環境・エネルギー (北総研)	● 風洞実験 ● 各種検討		●						
備品・オフィスレイアウト (大丸)	● デスクレイアウト ● 各室チェック		●	●					